Merkgeist

TEXT ZUM MITSCHNITT

Baubesprechung Bad und Flur, Obergeschoss

Dauer 1:29 · 2 Sprecher · 119 Wörter · 3 Foto(s) · Umfeld (vermutet): Innenraum, mehrere Personen

SPRECHER

- **Sprecher 1** · 68 % der Redezeit
- **Sprecher 2** · 32 % der Redezeit

Namen gibt es noch nicht – „Sprecher 1“ ist, wer zuerst spricht.

INHALT

Abschnitt 1 · 0:02 – 1:28

Alle Fotos in groß · 3 Stück, am Ende

Abschnitt 1 · 0:02 – 1:28

Sprecher 1 · 0:02

Gut, dann fangen wir im Obergeschoss an. Heute geht es um das Bad und den Flur, damit die Maler nächste Woche anfangen können.

Sprecher 2 · 0:22

Hier ist der Grundriss. Im Flur, direkt neben dem Fenster, ist mir ein Riss im Putz aufgefallen, der zieht sich fast bis unter die Fensterbank.



Foto 1 · bei 0:24
groß ansehen ›



Foto 2 · bei 0:34
groß ansehen ›

Sprecher 1 · 0:35

Den sehe ich. Das ist mehr als ein Haarriss, gut vierzig Zentimeter. Bitte vor dem Streichen aufweiten, verfüllen und armieren, sonst kommt er in einem halben Jahr wieder durch.

Sprecher 2 · 0:59

Im Bad ist die Silikonfuge an der Duschwanne unten links offen. Da läuft beim Duschen Wasser hinter die Fliesen.



Foto 3 · bei 1:00
groß ansehen ›

Sprecher 1 · 1:15

Das muss vor der Abnahme neu gezogen werden. Die Fuge komplett raus, Untergrund trocknen lassen und dann sauber neu verfugen. Bis Freitag, bitte.

DATENSCHUTZ

Merkgeist verschriftet auf einem **eigenen Server in der EU** (Rechenzentrum in Finnland, Anbieter aus Deutschland) – die Aufnahme geht an **keinen fremden KI-Dienst**. Der geschriebene Text wird **nirgends gespeichert**, er steht nur in der Mail und in diesem Bericht. **Aufnahme und Fotos werden unmittelbar nach der Verschriftung vom Server gelöscht**, dieser Bericht wird beim Versand erzeugt und nicht aufbewahrt.

Verschriftet von Merkgeist auf dem eigenen Server · 0:21 Rechenzeit.

Foto 1 · bei 0:24



IMG_2031.jpg · zurück zur Stelle im Text ‹

Foto 2 · bei 0:34



IMG_2032.jpg · zurück zur Stelle im Text ‹

Foto 3 · bei 1:00



IMG_2033.jpg · zurück zur Stelle im Text ‹